

月間工程表【9月】

更新日： 令和7年8月29日
立花・太平・増島建設共同企業体

工事名 新たな小中一貫教育校校舎等改築工事
工期 自 2023.10.16 至 2026.11.30

| 工種 | 8月 | | | | | | | 9月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | |
| 北敷地（旧旭丘中学校敷地） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物本体 | 内装工事 | 内装仕上げ工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外装工事 | 外壁塗装 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 付属棟工事 | 廃棄物保管庫・主事倉庫建設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中学校体育館解体工事 | 構造体解体工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音や振動 | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | △ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | △ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | △ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | △ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 南敷地（旧旭丘小学校敷地） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外構工事 | | [スケジュール] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音や振動 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 【凡例】 音または振動が生じる作業の量 ○：局所的または少ない △：中程度 ◇：多い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型車両 通行予測 | トレーラー | [スケジュール] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10t ダンプ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| | ミキサー車 | [スケジュール] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他トラック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 【凡例】 トレーラー・10t ダンプ・ミキサー車・その他トラックの通行量（延べ台数） ○：0台/日 ○：1~30台/日 △：31~70台 ◇：71~120台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

お知らせ

- 土曜日・日曜日については原則休工とし、4週8休で工事を行う計画としています。
なお悪天候等により休工となった場合は、一部の作業を土曜日に振替えて行う場合があります。
また、祝日については工事の進捗状況によっては一部の作業を行う場合があります。
振替え等で作業を行う場合には、事前にHP（下記工程表URLから）にてご案内します。
- 6/3・10・11・24を雨天により休工としたため、9/6・13・20・27への振替えを行います。
- パークマンション前の道路については、9月も引き続き工事車両の通行が増加します。
- 大型車両の通行については、9：00～17：00の間に断続的に往来があります。
- 10月の月間工程表は9月最終週に掲載予定です。
- 現場作業員については、交代制にてシフトを組み、労働時間上限の枠内で作業を行うようにします。



工程表のダウンロード



その他の説明会資料等は

【お問合せ先】

〈工事に関すること〉
 建築 立花・太平・増島建設共同企業体 皆川 03-6909-3401（現場事務所）
 電気 菊池・パイロットエンジニアリング共同企業体
 機械 山幸・田中建設共同企業体

〈改築事業に関すること〉
 練馬区施設整備第二課 濱渦、佐々木、山崎 03-5984-2457（直通）

（工程表： <https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.files/gekkankoutei.pdf>）
 （その他： <https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.html>）