

平成29年2月吉日
大和リース株式会社

ご近隣の皆様へ

練馬区立下石神井小学校仮設校舎建設工事説明会について

拝啓 皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素格別のご高配を賜り有り難く厚く御礼申し上げます。

皆様におかれましては、練馬区立下石神井小学校の改築工事にご協力いただきまして、
ありがとうございます。

この度、仮設校舎の建設工事説明会を下記の要領で開催いたします。お忙しいところ恐縮ではございますが、ご参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。

記

1 説明会日時・会場

平成29年3月7日（火）19時から

下石神井小学校2階 多目的室

2 工事場所

練馬区立下石神井2丁目20番18号（下石神井小学校校庭）

3 工事期間

平成29年3月15日から平成29年7月31日まで

4 発注者

練馬区教育委員会事務局 教育振興部 施設給食課

施設整備担当係 町田・岩崎

電話：03-5984-1072（直通）

5 問い合わせ先

大和リース株式会社 東京本店

現場代理人 金田和也

設計担当者 塩田秀信

営業担当者 米倉敏訓

電話：03-5214-2301

練馬区立下石神井小学校仮設校舎 建設工事説明会

工事概要	P1
施工計画書	P2
工事工程表	P3
車両搬出入経路図	P4
配置図	P5

平成 29 年 3 月 7 日

大和リース株式会社 東京本店 (金田・米倉・塩田) TEL.03-5214-2301

練馬区教育委員会事務局 教育振興部 施設給食課 施設整備担当係

(町田・岩崎)

(直通)TEL.03-5984-1072

仮設校舎工事概要

■ 工事名称:練馬区立下石神井小学校仮設校舎建設工事

■ 工事期間:平成 29 年 3 月 15 日～平成 29 年 7 月 31 日

■ 建築場所:東京都練馬区下石神井 2 丁目 20 番 18 号

■ 建物用途:仮設校舎(小学校)

■ 構造:軽量鉄骨ブレース構造

■ 建物高さ:9.98m

■ 建築面積:1,612.93 m²

■ 延べ床面積:4,515.29 m²

■ 施工者 大和リース株式会社 東京本店

本店長 森川 年人

連絡先 03-5214-2301

■ 設計者 大和リース株式会社 東京本店

一級建築士事務所

■ 練馬区教育員会事務局 教育振興部 施設給食課

施設整備担当 担当者 町田・岩崎

連絡先 03-5984-1072(直通)

■ 建築工事 大和リース株式会社 東京本店

現場担当者 金田

連絡先 080-2417-3609

仮設校舎施工計画書

■ 現場作業時間及び休日について

- ・作業時間は原則として、午前 8 時から午後 6 時までと致します。
(但し、前後 30 分程度の準備、及び後片付け作業は除かせて頂きます)
- ・工事の進捗上やむを得ない場合(コンクリート打設作業等)は、時間延長をする場合がございます。事前に掲示板にてお知らせいたします。
- ・台風や地震などの保安上やむを得ない場合、騒音・振動が伴わない作業で近隣への影響が少ない作業は、残業する場合がございます。事前に掲示板にてお知らせさせていただきます。
- ・原則として日曜日は作業を致しませんが、休日作業を行う場合は、近隣の皆様に事前にお知らせをいたします。

■ 工事車両出入時間

- ・原則 7:30 前に入場致します。

■ 交通誘導

- ・工事車両出入口に交通誘導員 1 名を常駐配置し、必要に応じて誘導員を増員いたします。近隣住民の皆様・学校関係者様・一般車両の安全・安心に努めます。

■ 騒音・振動について

- ・低騒音型重機・低振動型重機を使用し、騒音・振動をおさえます。
- ・室内作業は、窓を閉めて行うなど、作業音の漏れを最小限にいたします。
- ・騒音・振動につきましては、基礎作業にて発生する恐れがありますが、近隣住民の皆様に対して極力ご迷惑をおかけしないよう低騒音・低振動の機種を選定し最善の努力を致します。
- ・現場内で待機をする場合はエンジンを停止いたします。

■ 待機車両

- ・前道路では待機を致しません。関係車両は現場内に駐車させます。

■ 現場の風紀美化について

- ・作業員には新規入場時・朝礼時に現場内のルールを周知徹底させるように致します。

■ 工事掲示板の設置

- ・現場出入口付近に、週間作業内容を示す掲示板を設置します。

■ 管理体系

- ・工事管理体系を掲示し、管理体系を明確に致します。

■ 現場への連絡について

- ・現場事務所の電話番号をご近隣の皆様に、お知らせすると共に、現場掲示板に掲示致します。

■ その他

- ・その他の問題やご近隣の皆様の申入れ等につきましては、練馬区と協議の上、解決に努めます。

下石神井小学校仮設校舎建設工事スケジュール

工期 平成29年3月15日～平成29年7月31日

[illegible]

搬出入計画図



