

# 月間工程表【6月】

更新日:

令和7年5月31日

工事名 新たな小中一貫教育校校舎等改築工事

工期 自 2023.10.16 至 2026.11.30

立花・太平・増島建設共同企業体

工種	5月						6月																																		
	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	1 火				
北敷地（旧旭丘中学校敷地）																																									
建物本体	内装工事	内装下地工事																																							
	外装工事	塗装下地補修																																							
	付属棟工事	敷鉄板移設						北体育倉庫建設開始																																	
その他の工事							渡り廊下建設																																		
音や振動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
南敷地（旧旭丘小学校敷地）																																									
建物本体	内装工事	塗装工事・内装仕上げ工事																																							
	外装工事	塗装工事・防水工事																																							
	外構工事	雨水配管工事・菜園等																																							
その他の工事							渡り廊下建設																																		
音や振動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
内外装工事・塗装工事							○							○								○								○									○		
午後8時頃まで作業を行う恐れのある日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

【凡例】音または振動が生じる作業の量 ○：局所的または少ない △：中程度 ◇：多い



大型車両 通行予測	トレーラー	6月																																					
		26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	1 火	
	トレーラー	・	・	・	・	・	・	○	○	○	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	10t ダンプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ミキサー車	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	その他トラック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

【凡例】トレーラー・10tダンプ・ミキサー車・その他トラックの通行量（延べ台数） ・：0台/日 ○：1~30台/日 △：31~70台 ◇：71~120台

**お知らせ**

: 振替日（一部の作業を行う日）
  : 休工
  : 祝日作業日（一部の作業を行う日）
  : 国民の祝日

○ 土曜日・日曜日については原則休工とし、4週8休で工事を行う計画としています。  
 なお悪天候等により休工となった場合は、一部の作業を土曜日に振替えて行う場合があります。  
 また、祝日については工事の進捗状況によっては一部の作業を行う場合があります。  
 振替え等で作業を行う場合には、事前にHP（下記工程表URLから）にてご案内します。

○ 4/3・10・14・23を雨天により休工としたため、6/7・14・21・28への振替えを行います。  
 ○ パークマンション前の道路については、5月も引き続き工事車両の通行が増加します。  
 ○ 大型車両の通行については、9：00～17：00の間に断続的に往来があります。  
 ○ 7月の月間工程表は6月最終週に掲載予定です。

工程表のダウンロード      その他の説明会資料等は

○ 天候による進捗回復のため、南棟内部で20：00頃（平日）まで作業が生じます。作業内容は音の少ない作業（ボード張り、塗装工事）とし、近隣への配慮に努めます。なお、6/1・8・15・22・29の日曜日については、内外装工事・塗装工事を行います。  
 ○ 現場作業員については、交代制にてシフトを組み、労働時間上限の枠内で作業を行うようにします。

**【お問合せ先】**

〈工事に関すること〉

建築 立花・太平・増島建設共同企業体 皆川 03-6909-3401（現場事務所）  
 電気 菊池・パイロットエンジニアリング共同企業体  
 機械 山幸・田中建設共同企業体

〈改築事業に関すること〉

練馬区施設整備第二課 濱渦、佐々木、山崎 03-5984-2457（直通）

（工程表：<https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.files/gekkankoutei.pdf>）

（その他：<https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.html>）