

# 月間工程表【5月】

工事名 新たな小中一貫教育校校舎等改築工事  
 工期 自 2023.10.16 至 2026.11.30

令和6年4月24日  
 立花・太平・増島建設共同企業体

工種	4月							5月																														
	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
北敷地（旧旭丘中学校敷地）																																						
建物本体	建築工事	土工事（残土搬出）							躯体工事（型枠・鉄筋工事）																													
	残土搬出	残土搬出							躯体工事（型枠・鉄筋工事）																													
	コンクリート打設	レベルコン打設							躯体工事（型枠・鉄筋工事）																													
仮校庭整備	排水その他工事	グラウンド整備工事（排水工事）																																				
	表層仕上げ工事	グラウンド整備工事（排水工事）																																				
周辺道路工事	NTT架線埋設工事・東京電力電線切替工事（断続的に作業があります。）																																					
音や振動	音や振動																																					
南敷地（旧旭丘小学校敷地）																																						
建物本体	建築工事	土工事（残土搬出）							躯体工事（型枠・鉄筋工事）																													
	残土搬出	残土搬出							躯体工事（型枠・鉄筋工事）																													
	既存杭撤去搬出	既存埋設杭杭頭撤去・小割作業							躯体工事（型枠・鉄筋工事）																													
	コンクリート打設	レベルコン打設							躯体工事（型枠・鉄筋工事）																													
周辺道路工事	NTT架線埋設工事・東京電力電線切替工事（断続的に作業があります。）																																					
音や振動	音や振動																																					

【凡例】 音または振動が生じる作業の量 ○：局所的または少ない △：中程度 ◇：多い

大型車両 通行予測	通行予測																																										
	トレーラー	10tダンプ	その他トラック	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有							
トレーラー																																					有	有	有				
10tダンプ	◇	◇	◇	△																																		◇	◇	◇	◇	◇	
その他トラック	○	○	○	○																																			○	○	○	○	○

【凡例】 トレーラー 有：1~5台程度/日 10tダンプ・その他トラックの通行量（延べ台数） ・：0台/日 ○：1~30台/日 △：31~70台 ◇：71~120台

お知らせ  ：振替日（一部の作業を行う日）  ：休工  ：祝日作業日（一部の作業を行う日）  ：国民の祝日

○ 土曜日・日曜日については原則休工とし、4週8休で工事を行う計画としています。  
 なお、悪天候等により休工となった場合は、一部の作業を土曜日に振替えて行う場合があります。  
 また、祝日については工事の進捗状況によっては一部の作業を行う場合があります。  
 振替等で作業を行う場合には、事前にHP（下記工程表URLから）にてご案内します。

○ 4月9日、10日を雨天により休工としたため、4月27日、5月11日への振替えを行います。

○ 5月25日は休工としますが、工事担当者のクレーン講習会を実施します。

○ 5月末まで工事車両増加に伴い、ルート分散（要町通りへ逆走等）を考慮します。

○ 5月末までパークマンション前の道路についてもダンプ等の通行が増加します。

○ 大型車両の通行については、9：00～17：00の間に断続的に往来があります。

○ 6月の月間工程表は5月最終週に掲載予定です。



工程表のダウンロード  
 はこちらから



その他の説明会資料等は  
 こちらをご覧ください

**【お問合せ先】**

〈工事に関すること〉  
 建築 立花・太平・増島建設共同企業体 皆川 03-6909-3401（現場事務所）  
 電気 菊池・パ イロットエンジ ニアリング 共同企業体  
 機械 山幸・田中建設共同企業体

〈改築事業に関すること〉  
 練馬区施設整備第二課 濱渦、寺島、成本、佐々木 03-5984-2457（直通）