

月間工程表【8月】

工事名 新たな小中一貫教育校校舎等改築工事
 工期 自 2023.10.16 至 2026.11.30

令和6年7月29日
 立花・太平・増島建設共同企業体

工種	7月						8月																														
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
北敷地 (旧旭丘中学校敷地)																																					
建物本体	建築工事	型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事																	
	残土搬入	埋戻し						埋戻し						埋戻し						埋戻し																	
	山留工事							H鋼引き抜き						H鋼引き抜き						H鋼引き抜き																	
	コンクリート打設	基礎コンクリート打設						基礎コンクリート打設						基礎コンクリート打設						基礎コンクリート打設																	
周辺道路工事	NTT架線埋設工事																																				
音や振動	△		○	△	○	△	○	○		△	△	△	△	○							○	○			○	△	○	○	○	○	○		○	○	○	○	△
南敷地 (旧旭丘小学校敷地)																																					
建物本体	建築工事	型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事																	
	残土搬入	埋戻し						埋戻し						埋戻し						埋戻し																	
	山留工事							H鋼引き抜き						H鋼引き抜き						H鋼引き抜き																	
	コンクリート打設	基礎コンクリート打設						基礎コンクリート打設						基礎コンクリート打設						基礎コンクリート打設																	
	プール解体	内装材撤去						内装材撤去						内装材撤去						プール解体																	
周辺道路工事	NTT架線埋設工事																																				
音や振動	△		△	○	△	○	○	○		○	△	△	○	○							○	○			◇	◇	◇	◇	◇	◇	○		◇	◇	◇	◇	◇

[凡例] 音または振動が生じる作業の量 ○: 局所的または少ない △: 中程度 ◇: 多い

大型車両通行予測	トレーラー	10tダンプ	ミキサー車	その他トラック	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
トレーラー	・				・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
10tダンプ	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ミキサー車	△				△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
その他トラック	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

[凡例] トレーラー・10tダンプ・ミキサー車・その他トラックの通行量 (延べ台数) ・: 0台/日 ○: 1~30台/日 △: 31~70台 ◇: 71~120台

お知らせ : 振替日 (一部の作業を行う日) : 休工 : 祝日作業日 (一部の作業を行う日) : 国民の祝日

○ 土曜日・日曜日については原則休工とし、4週8休で工事を行う計画としています。
 なお悪天候等により休工となった場合は、一部の作業を土曜日に振替えて行う場合があります。
 また、祝日については工事の進捗状況によっては一部の作業を行う場合があります。
 振替え等で作業を行う場合には、事前にHP (下記工程表URLから) にてご案内します。

○ 6月28日、7月12日を雨天により休工としたため、8月3日、24日への振替えを行います。

○ パークマンション前の道路については、8月も引き続き工事車両の通行があります。

○ 大型車両の通行については、9:00~17:00の間に断続的に往来があります。

○ 既存小学校プール解体工事完了予定は9月末となります。

○ 9月の月間工程表は8月最終週に掲載予定です。



工程表のダウンロード
 はこちらから



その他の説明会資料等は
 こちらをご覧ください

【お問合せ先】

〈工事に関する事〉
 建築 立花・太平・増島建設共同企業体 皆川 03-6909-3401 (現場事務所)
 電気 菊池・パイロットエンジニアリング共同企業体
 機械 山幸・田中建設共同企業体

〈改築事業に関する事〉
 練馬区施設整備第二課 濱渦、寺島、成本、佐々木 03-5984-2457 (直通)