

工種	8月						9月																																		
	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火				
北敷地（旧旭丘中学校敷地）																																									
建物本体	建築工事	型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事															
	残土搬入	埋戻し						埋戻し						埋戻し																											
	山留工事	H鋼引き抜き						H鋼引き抜き																																	
	コンクリート打設	基礎コンクリート打設						コンクリート打設						コンクリート打設																											
周辺道路工事																																									
音や振動	○	○	○	○	△			○	○	○	○	△			○	○	△	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
南敷地（旧旭丘小学校敷地）																																									
建物本体	建築工事	型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事															
	残土搬入	埋戻し						埋戻し																																	
	コンクリート打設	コンクリート打設						コンクリート打設												コンクリート打設						コンクリート打設															
	外構擁壁																																								
	プール解体	プール解体						付属棟・南東擁壁解体						付属棟・南東擁壁解体						付属棟・南東擁壁解体						付属棟・南東擁壁解体															
周辺道路工事																																									
音や振動	◇	◇	◇	◇	◇			◇	◇	◇	◇	◇			◇	◇	◇	◇	◇			◇	◇	◇	◇	◇			◇	◇	◇	◇	◇			◇	◇	◇	◇	◇	

【凡例】 音または振動が生じる作業の量 ○：局所的または少ない △：中程度 ◇：多い

大型車両 通行予測	【凡例】 トレーラー・10tダンプ・ミキサー車・その他トラックの通行量（延べ台数）																																								
	0台/日							○：1~30台/日							△：31~70台							◇：71~120台																			
トレーラー	・	・	・	・	・			・	・	・	・	○			・	・	・	・	○			・	・	・	・	・			・	・	・	・	・			・	・	・	・	・	
10tダンプ	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
ミキサー車	△	△	・	・	△			・	△	・	・	△			・	・	△	・	・			・	・	△	△	・			・	・	△	△	・			△	△	△	△	△	
その他トラック	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	

お知らせ      : 振替日（一部の作業を行う日）      : 休工      : 祝日作業日（一部の作業を行う日）      : 国民の祝日

- 土曜日・日曜日については原則休工とし、4週8休で工事を行う計画としています。  
 なお悪天候等により休工となった場合は、一部の作業を土曜日に振替えて行う場合があります。  
 また、祝日については工事の進捗状況によっては一部の作業を行う場合があります。  
 振替え等で作業を行う場合には、事前にHP（下記工程表URLから）にてご案内します。
- 9月16日、23日の祝日については、工事進捗回復の為工事を行います。
- パークマンション前の道路については、9月も引き続き工事車両の通行が増加します。
- 大型車両の通行については、9：00～17：00の間に断続的に往来があります。
- 既存小学校プールの解体工事は、9月末頃の完了を予定しています。
- 10月の月間工程表は9月最終週に掲載予定です。



工程表のダウンロード  
 はこちらから



その他の説明会資料等は  
 こちらをご覧ください

【お問合せ先】  
 〈工事に関する事〉  
 建築 立花・太平・増島建設共同企業体 皆川 03-6909-3401（現場事務所）  
 電気 菊池・パイロットエンジニアリング共同企業体  
 機械 山幸・田中建設共同企業体

〈改築事業に関する事〉  
 練馬区施設整備第二課 濱渦、寺島、成本、佐々木 03-5984-2457（直通）