

練馬区立下石神井小学校校舎等改築工事について

工事説明会を平成 29 年 7 月 7 日（金）18 時 30 分に下石神井小学校の体育館で行いました。
その際に質問があった事項について、お知らせいたします。

《主な質問・回答について》

	質問	回答
1	工事に伴って、児童や近隣にどのような影響があることが考えられますか。	主に工事での騒音・振動・ほこり、工事車両の搬出入などでご迷惑をおかけすることがあると考えています。
2	校舎解体の際に、ほこりが出ないように対応は行いますか。	低騒音・低振動の重機を使用し、散水を行いながら解体工事を行います。
3	計画の決定はいつしましたか。	下石神井小学校は、耐震性を高めるために改築工事を行う必要があることから、平成 25 年度より設計を行いました。
4	工期が長い理由は何ですか。	学校の敷地が狭く、かつ、学校を使用しながらの工事となります。校舎の一部を解体し、そこに新校舎を建設するという工程を繰り返すため、工期が長くかかってしまいます。
5	現在、落ち葉が多く困っています。改築後の植栽計画はどのようになっていますか。	改築に伴い植栽工事を行います。落葉樹ではなく常緑樹を植樹します。
6	作業時間の延長の例に、継続して行わなければならない作業としてコンクリートの打設とあるが、夜中まで打設するようなことはありますか。	スクールゾーン解除後、8：30～17：00 にコンクリート打設が完了するよう計画します。さまざまな状況により 18：00 までに打設が終了できない場合もあり得ますが、夜中まで作業を行うようなことは考えておりません。
7	プールが使えない時期はありますか。	プールが使用できない時期はありません。
8	説明資料 Step.e の工事の際、新校舎（南）に振動が伝わり生徒にストレスを与えるのではないですか。	振動が伝わる作業は、授業のない時間等に行います。
9	大型車両の搬入出時間を決められませんか。	児童の登校時間は工事車両の出入りがないよう徹底いたします。また、工程表に大型車両の搬入出日を記入します。車両の出入りの状況を確認し調整を行いますが、時間を決めるのは困難です。

10	日曜・祝日にも作業を行うことはありますか。	休日の作業にならないように工程管理をいたしますが、工事の進行上、やむを得ない場合は、音の出ない作業を行う場合があります。
11	仮囲いや足場の台風等の強風対策はどのようなになりますか。	仮囲いは、単管パイプで骨組みを作製し、骨組みに仮囲いのパネルを金具で固定しています。単管パイプは地中に1m程度打ち込みます。 強風対策は、仮囲いは控えを細かくとり、強風時には仮囲いのパネルを部分的に外し、風が抜けるようにします。足場も同様に強風時には、防音パネルを部分的に外し、風が抜けるようにします。
12	自転車置き場はどのように考えていますか。	新築校舎では、駐輪場35台程度を想定しています。体育館の裏と、学童・ひろば玄関の前に設置する予定です。

以上