月　間　工　程　表【12月】

工事名　　新たな小中一貫教育校校舎等改築工事
工期　　自　2023.10.16　　至　2026.11.30

令和6年11月28日
立花・太平・増島建設共同企業体

工種		11月						12月																																
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
北敷地（旧旭丘中学校敷地）																																								
建物本体	建築工事		型枠・鉄筋工事							型枠・鉄筋工事							型枠・鉄筋工事							型枠・鉄筋工事							型枠・鉄筋工事								
	コンクリート打設			コンクリート打設																											コンクリート打設							
	外構工事		防球ネット設置							防球ネット設置							防球ネット設置							防球ネット設置							防球ネット設置								
その他の工事			道路拡幅工事							道路拡幅工事							道路拡幅工事							道路拡幅工事							道路拡幅工事								
音や振動		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○				
南敷地（旧旭丘小学校敷地）																																								
建物本体	建築工事		型枠・鉄筋工事							型枠・鉄筋工事							型枠・鉄筋工事							型枠・鉄筋工事							型枠・鉄筋工事								
	コンクリート打設			コンクリート打設						コンクリート打設								コンクリート打設							コンクリート打設						コンクリート打設							
	外構擁壁		地盤改良・擁壁							地盤改良・擁壁							地盤改良・擁壁							地盤改良・擁壁							地盤改良・擁壁								
その他の工事			道路拡幅工事							道路拡幅工事							道路拡幅工事							道路拡幅工事							道路拡幅工事								
音や振動		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○				

［凡例］音または振動が生じる作業の量　　○：局所的または少ない　　△：中程度　　◇：多い

大型車両通行予測																																								
	トレーラー	・	・	・	・	・			・	・	・	・	・	・		・	・	・	・	・	・		・	・	・	・	・	・		・	・	・	・	・				
	10ｔダンプ	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○				
	ミキサー車	・	・	・	・	△			△	・	△	・	△	・		・	・	△	・	△	・		・	・	・	・	△	・		・	△	△	△	△				
	その他トラック	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○				

［凡例］トレーラー・10ｔダンプ・ミキサー車・その他トラックの通行量（延べ台数）　・０台/日　○：1～30台/日　△：31～70台　◇：71～120台

お知らせ

：振替日（一部の作業を行う日）　：休工　：祝日作業日（一部の作業を行う日）　：国民の祝日

- ○　土曜日・日曜日については原則休工とし、４週８休で工事を行う計画としています。
  なお悪天候等により休工となった場合は、一部の作業を土曜日に振替えて行う場合があります。
  また、祝日については工事の進捗状況によっては一部の作業を行う場合があります。
  振替え等で作業を行う場合には、事前にHP（下記工程表URLから）にてご案内します。
- ○　年末年始は12/28から１/5まで休工といたします。
- ○　9/25、10/9・23を雨天により休工としたため、12/7・14・21への振替えを行います。
- ○　パークマンション前の道路については、12月も引き続き工事車両の通行が増加します。
- ○　大型車両の通行については、9：00～17：00の間に断続的に往来があります。
- ○　1月の月間工程表は12月最終週に掲載予定です。

工程表のダウンロードはこちらから

その他の説明会資料等はこちらをご覧ください

【お問合せ先】

〈工事に関すること〉

建築 立花・太平・増島建設共同企業体　　皆川 03-6909-3401（現場事務所）
電気 菊池・パイロットエンジニアリング共同企業体
機械 山幸・田中建設共同企業体

〈改築事業に関すること〉

練馬区施設整備第二課　濱渦、寺島、成本、佐々木　03-5984-2457（直通）

（工程表 ： https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.files/gekkankoutei.pdf）
（その他 ： https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.html）