

## ■事業工程表案

年	R8年			R9年			R10年			R11年			R12年			R13年			R14年			R15年				
年度	R7年度		R8年度		R9年度		R10年度		R11年度		R12年度		R13年度		R14年度		R15年度									
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
工事ステップ	STEP1			STEP2			STEP3			STEP4			STEP5			STEP6			STEP7			STEP8				
西敷地	仮設	仮設設計4ヶ月～申請6ヶ月			(中) 仮設校舎建設・2+7月			(中) 仮設校舎利用期			(中) 仮設解体・6月															
	校舎	解体	(中) プール解体・5月			(中) 校舎解体・8月			(小・中) 校舎(小) 体育館建設・2+31月			(小) 校庭整備1・5月			(中) 体育館解体・5月						(小) 校庭整備2・3+3月					
	体育	建設																								
	外構																									
東敷地	仮設													(小) 校舎・体育館解体・8月			(小) プール解体・5月			(中) 体育館・格技室(小・中) プール建設・2+17月			(中) 校庭整備・7+3月			
	校舎	解体																								
	体育	建設																								
	外構																									

## ■工事ステップ図

